



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
050528/2021	921131	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	CONSTRUÇÃO CRAS	815.560,61	% Período:	12,85%	18,57%	18,33%	18,94%	17,63%	13,69%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.366,25	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.663,43	% Período:	12,00%	19,00%	18,00%	19,00%	18,00%	14,00%						
1.3.	FUNDAÇÕES - SAPATAS	26.232,63	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME	21.367,77	% Período:	92,43%	7,57%										
1.5.	SUPERESTRUTURA - PILAR	37.236,71	% Período:		100,00%										
1.6.	SUPERESTRUTURA - VIGAS	31.605,72	% Período:		100,00%										
1.7.	SUPERESTRUTURA - LAJE	67.806,21	% Período:			100,00%									
1.8.	MURO	69.784,88	% Período:	25,79%	74,21%										
1.9.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	47.269,78	% Período:		37,33%	62,67%									
1.10.	COBERTURA	43.908,32	% Período:				100,00%								
1.11.	PISOS INTERNOS	60.184,42	% Período:				100,00%								
1.12.	CERÂMICA PAREDES	12.735,70	% Período:					100,00%							
1.13.	SOLEIRAS E PEITORIS	9.424,28	% Período:				100,00%								
1.14.	PISO CIMENTADO	4.909,29	% Período:						100,00%						
1.15.	PISO TÁTIL	1.918,76	% Período:				100,00%								
1.16.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	24.409,58	% Período:			100,00%									
1.17.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	26.627,79	% Período:			100,00%									
1.18.	ESQUADRIAS DE FERRO	10.836,88	% Período:		100,00%										
1.19.	FERRAGENS	374,85	% Período:			100,00%									
1.20.	ACABAMENTO INTERNO	40.778,58	% Período:					100,00%							
1.21.	ACABAMENTO EXTERNO	25.424,98	% Período:						100,00%						
1.22.	PINTURA INTERNA	18.374,14	% Período:						100,00%						
1.23.	PINTURA EXTERNA	22.854,01	% Período:						100,00%						
1.24.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	50.295,39	% Período:					100,00%							
1.25.	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO/EMERGÊ	5.524,29	% Período:						100,00%						
1.26.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	4.277,79	% Período:					100,00%							
1.27.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7.934,46	% Período:					100,00%							
1.28.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	17.837,12	% Período:				100,00%								
1.29.	ÁGUAS PLUVIAIS	18.986,53	% Período:				100,00%								
1.30.	AR CONDICIONADO	25.123,08	% Período:				5,87%		94,13%						
1.31.	LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓ	27.106,81	% Período:					100,00%							
1.32.	SERVIÇOS FINAIS	10.380,18	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 815.560,61			%:	12,85%	18,57%	18,33%	18,94%	17,63%	13,69%						
Período:	Repasso:	73.620,20		106.389,25	105.038,89	108.499,50	101.023,28	78.428,88							
	Contrapartida:	31.164,68		45.036,37	44.464,74	45.929,68	42.764,87	33.200,27							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	104.784,88		151.425,62	149.503,63	154.429,18	143.788,15	111.629,15							
Acumulado:	%:	12,85%		31,42%	49,75%	68,68%	86,31%	100,00%							
	Repasso:	73.620,20		180.009,45	285.048,34	393.547,84	494.571,12	573.000,00							
	Contrapartida:	31.164,68		76.201,05	120.665,79	166.595,47	209.360,34	242.560,61							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	104.784,88		256.210,50	405.714,13	560.143,31	703.931,46	815.560,61							
Administração Local:				12,00%	31,00%	49,00%	68,00%	86,00%	100,00%						



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
050528/2021	921131	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - RJ	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CF)	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CF)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26

TRAJANO DE MORAES - RJ
Local
quinta-feira, 24 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Carolina Garbelini Lessa
CREA/CAU: 2022103837
ART/RRT: 2020250116237